



Intyg enskilt avlopp Från entreprenör till Samhällsbyggnad

Minireningsverk med polersteg

1 (3)

Blanketten skickas till

Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Sökande	
Namn	Adress
Postadress	Telefonnummer
Personnummer	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
Fastighetsbeteckning (där avloppet är placerat)	Om det finns flera hus på fastigheten, ange adressen för vilket hus avloppet avses

Slamavskiljare - integrerad i minireningsverk			
Avloppsanläggningen har tagits i drift <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Om "nej" ange när:	
Fabrikat	Vätvolym i kubikmeter	Avstånd från MRV till plats för slambil	
	Sugslang har anlagts <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Sugslangens längd i meter	Sugslang utmarkerad med:
Det är väl utmärkt för renhållningen var och hur de ska slamtömma verket <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Tömningsintervall. Antal gånger/år <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	

Slamavskiljare - fristående			
Avloppsanläggningen har tagits i drift <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Om "nej" ange när:	
Fabrikat	Vätvolym i kubikmeter	Avstånd från SA till plats för slambil	
Sugslang har anlagts <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Sugslangens längd i meter	Sugslang utmarkerad med:	
Tömning av slamavskiljare <input type="checkbox"/> Enligt renhållningsordning		Tömningsintervall. Antal gånger/år <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	

Allmänt om avloppet		
Anmälan har gjorts till Samhällsbyggnad vid avvikelse från tillstånd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "ja" ange varför det skett ändring
Förnyad situationsplan bifogas vid avvikelse från tillstånd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (observera ej vakuumventil)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Skriftliga driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägare	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Fotodokumentation bifogas (ett foto för varje kamerasymbol)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför

Minireningsverk		
Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Minireningsverket påfyllt med kemikalier	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Minireningsverket är inkopplat av servicetekniker	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Larm för driftstörning kontrollerat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Minireningsverkets funktion genomgången med fastighetsägare	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Minireningsverkets driftsinstruktioner har överlämnats till fastighetsägaren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Serviceavtal tecknat med sakkunnig (kopia ska bifogas)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Utloppet från minireningsverket leds till efterföljande polersteg (sandfilter e.dyl.) (fyll i uppgifter under markbädd/infiltration)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför

Markbädd/infiltration			
Berg eller grundvatten förekommer inte närmare än 1 meter under schaktbotten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Markbädden är förfabricerad	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej Om ja, ange fabrikat	
Markbädden är utförd med tätskikt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om ja, ange material
Markbädden är förfabricerad	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Fabrikat
Dräneringslager (markbädd)	Material	Kornstorlek	Ange djup i cm

Markbädd/infiltration forts.			
Materialavskiljande skikt över och under markbäddssand (markbädd)	Material	Kornstorlek	Ange djup i cm
Markbäddssand (markbädd/förstärkt infiltration)	Material	Kornstorlek	Ange djup i cm
Spridningslager	Material	Kornstorlek	Ange djup i cm
Moduler, fabrikat:	Antal		
Luftarrör monterade	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Om nej, ange varför
Återfyllnad	Material	Ange djup i cm	
Eventuella skötselanvisningar överlämnade till fastighetsägaren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Om nej, ange varför

Förfabricerat polersteg		
Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Polersteget är förankrat eller dränerat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Polersteget är inkopplat av servicetekniker	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför
Larm för driftstörning kontrollerat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vid "nej" ange varför

Underskrift av ansvarig utförare	
Ansvarig utförare, namn	Ansvarig utförare, firmanamn
Telefonnummer ansvarig utförare	Adress ansvarig utförare, firma
Epost ansvarig utförare	Datum
Ansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Underskrift av Samhällsbyggnad	
Datum	
Inspektörs namnteckning	Namnförtydligande